5-28-65 set C I M over 1"x2"x18" wood hub.

#631509

1/4 corner Center 15 Marion 106-13

No courthouse records.

S-1960 J Kerr B80 P47-48 Walt Pearson S 15

ran & meas line W 1/4 15 to E 1/4 15 total 5273.05

set center at 2642.45 from west 1/4 15 with prop corner

NE Pearson at 1321.22

- 1/16 east set iron at 1315.3. M & L.

- meas N line west 1/2 2637.6 east 1/2 2622.6

- meas S line 2638.59 M & L.

- east side S 15 straight

- west side S 15 - West 1/4 15 5.39 west of direct line

- center set by mean, computed meas on direct E-W 1/4 line

over

Corner set - long 1¼" iron pipe 1960.
REA line built, trucks run over pipe when ground frozen
sharp bend in pipe.
5-1965 to set C/M and preserve corner.
pulled bent pipe set C/M over 1x2x18 hub
no iron available.

Hub and nail in 4" cherry blazed.	WNW	51.3'
north-south fence line	W	4.0'
steel fence post driven well down	N	0.8'

Kerr did not run N-S ¼ line and this corner may not check exactly. R.B. mar. 25, 1975